ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ПУТ-ИНВЕСТ" ДОО, Нови Сад

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД-СУБОТИЦА km 179+395

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин Комерц МД ДОО Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 26.08.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	3	1	16	26	ФИНИШЕР ВАЉАК X5 КАМИОН X10 ДИСТРИБУТЕР
II						
III						

Температура / Време

У ..... час ..... C° (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C° (брзина ветра)

У ..... час ..... C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Данас почињу радови на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) по уговору бр. 01/230033 084 од 18.08.2023. године (бр. извођача 597/1 од 18.08.2023. године) закљученим са Наручиоцем Карин Комерц МД ДОО Ветерник почев од 18.08.2023. године. За одговорног извођача радова именован је Слободан Станић дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 415 K700 17. За надзорног органа именован је Озренко Ашељ дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 415 1108 13. За руководиоца грађилишта именован је Ненад Дојчинов грађ. тех.

Данас су изведени следећи радови:

- израда горњег носећег слоја БНС 22
- прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом

Извођач не даје гаранцију на квалитет изведених радова с обзиром на то да се предметни асфалтерски радови изводе преко подлоге од дробљеног каменог агрегата односно бетонске подлоге са микросиликатом који не изводи Извођач, те сходно томе Извођач даје гаранцију само на квалитет асфалтне мешавине.

ВОДЕ ДНЕВНИК: Данијела Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ПУТ-ИНВЕСТ" ДОО, Нови Сад

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД – СУБОТИЦА km 179+395

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин Конерц ИД ДОО Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 27.08.2023. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	3	1	16	25	ФИНИШЕР ВАЉАК х5 КАМИОН х10 ДИСТРИБУТЕР
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

Данас се наставља извођење асфалтерских радова на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), km 179+395

Данас су изведени следећи радови

- израда горњег носећег слоја БНС 22 сА
- прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ЛУТ-ИНВЕСТ" ДОО, Нови Сад

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД – СУБОТИЦА km 179+395

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карић Комерц МД ДОО Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 28.08.2023. 3.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	3	1	16	25	ФИНИШЕР ВАЉАК Х6 КАМИОН Х10 ДИСТРИБУТЕР КОМПРЕСОР
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

Данас се настављају извођење радова на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), km 179+395

Данас су извођени следећи радови:

- отсецање постојећег асфалта за везу са новом коловозном конструкцијом
- прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом
- израда горњег носећег слоја БНС 22
- израда хабајућег слоја од асфалтбетона АБ11

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ/РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ЛУТ-ИНВЕСТ" ДОО, Нови Сад

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин Конерц МД ДОО Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 29.08.2023

4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	3	1	18	27	ФИНИШЕР ВАЉАК х5
II						КАМИОН х10 ДИСТРИБУТЕР
III						БАГЕР КОМПРЕСОР

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Данас се наставља изођење асфалтерских радова на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), км 179+395.

Данас су изведени следећи радови:

- опседање постојећег асфалта за везу са новом коловозном конструкцијом
- прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом
- израда кабајућег слоја од асфалтбетона АБ 11
- израда коловозног застора од асфалтбетона на надвожњаку

НАПОМЕНА: По налогу Надзорног органа и Извођача на надвожњаку на км 179+395,87 постављена је битуменска трака на попречним дилатационим спојевима и на ивицама асфалта дужином целог надвожњака, подужно уз бетонске ивичњаке са обе стране коловоза.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ПУТ-ИНВЕСТ" ДОО, Нови Сад

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин Конерц МД ДОО Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 30.08.2023. 5.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	3	1	18	27	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Данас се наставља извођење радова на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), км 179+395

Данас су изведени следећи радови:

- прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом
- израда хабајућег слоја од асфалтбетона АБ 11
- израда хабајућег слоја од асфалтбетона АБ8
- израда коловозног застора од асфалтбетона на надвожњаку

Овим су завршени асфалтерски радови на изградњи локалних путева и надвожњака на деоници пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) км 179+395,87 по уговору бр 01/230033084 од 18.08.2023. године завршени. Наручилац и надзорни орган су прегледали градилиште и немају примедби на изведене радове.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН